

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2017 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой		Мес. заявл.		Мес. заявл.		Мес. заявл.		Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
			Время ремонта, количество дней	Время ремонта, конец	Заявленное время, начало	Заявленное время, конец	Время ремонта, начало	Время ремонта, конец	Время ремонта, начало	Время ремонта, конец				
Калмыерго	Калмыерго	ВЛ 110 кВ Красненская - Корновая	6 дн	17.07.17	23.07.17	6 дн 9 ч	03.07.17	09.07.17	ТР: замена дефектных изоляторов, покраска металлических опор, траверс и т.д. (выполнение мероприятий по предписанию РУТН Юга)	РРДУ: Из-за сдвига с ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное.			02:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ Сарул	В 110 Адык	5 дн	03.07.17	08.07.17	5 дн 9 ч	03.07.17	08.07.17	МР: В 110 Адык				02:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ Сарул	ОСШ 110 кВ	1 дн	10.07.17	11.07.17	1 дн 9 ч	10.07.17	11.07.17	ТР ОР 110 Адык, ЛР 110 Адык				02:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ Идройл	ШОВ 110		10.07.17	10.07.17	8 ч	10.07.17	10.07.17	Опробование комплекта автоматики ШОВ				01:00	
Калмыерго	Калмыерго	ВЛ 110 кВ Лымын - Джельгта (ВЛ 110 кВ 140)	1 дн	11.07.17	12.07.17	1 дн 17 ч	11.07.17	12.07.17	ТР: Верхняя ревизия, расчистка трассы.				02:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	0 дн	11.07.17	11.07.17	9 ч	11.07.17	11.07.17	ТР Шунт. Р 110 ШОВ				02:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	2 СШ 110 кВ	0 дн	11.07.17	11.07.17	9 ч	11.07.17	11.07.17	ТР Шунт. Р 110 ШОВ				02:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Инг-Бурул		11.07.17	11.07.17	8 ч	11.07.17	11.07.17	ТО РЗА ДЗО 1С 110 в объеме "К"	РРДУ: С включением ремонтной перемычки.			01:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110		11.07.17	12.07.17	1 дн 8 ч	11.07.17	12.07.17	ТО РЗА ДЗО 1С 110, 2С 110	РРДУ: С включением ремонтной перемычки.			01:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ НПС-3	1 С 110 кВ		11.07.17	11.07.17	8 ч	11.07.17	11.07.17	ТО РЗА ДЗО 1С 110 в объеме "К"	РРДУ: С включением ремонтной перемычки.			01:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ Сарул	1 С 110 кВ	0 дн	12.07.17	12.07.17	9 ч	12.07.17	12.07.17	ТР ШР-1 110 ШОВ				02:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ Сарул	ОСШ 110 кВ	0 дн	12.07.17	12.07.17	9 ч	12.07.17	12.07.17	ТР ШР-1 110 ШОВ, АГ-1ч.				02:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Регули		12.07.17	12.07.17	8 ч	12.07.17	12.07.17	ТО РЗА ДЗО 2С 110 в объеме "К"	РРДУ: С включением ремонтной перемычки.			01:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ НПС-3	2 С 110 кВ		12.07.17	12.07.17	8 ч	12.07.17	12.07.17	ТО РЗА ДЗО 2С 110 в объеме "К"	РРДУ: С включением ремонтной перемычки.			01:00	
Калмыерго	Калмыерго	ВЛ 110 кВ Сарул - Адык	0 дн	13.07.17	13.07.17	9 ч	13.07.17	13.07.17	ТР: ВЧЗ 110 Адык.				02:00	
Калмыерго	Калмыерго	ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Кегульта		24.07.17	27.07.17	4 дн	24.07.17	27.07.17	ЗРР: ТР СШ 110 кВ, ОСШ 110 кВ на ПС 110 кВ Кегульта.				02:00	
Калмыерго	Калмыерго	ВЛ 110 кВ Корновая - Яшкуль-2	4 дн	24.07.17	28.07.17	4 дн 9 ч	24.07.17	28.07.17	ТР: замена дефектных изоляторов, покраска металлических опор, траверс и т.д. (выполнение мероприятий по предписанию РУТН Юга)				02:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ Кегульта	ОСШ 110 кВ	3 дн	24.07.17	27.07.17	3 дн 9 ч	24.07.17	27.07.17	МР: ОР 110 Ергенинская, ОР 110 Целинная-2				02:00	
Калмыерго	ПС 110 кВ Кегульта	СШ 110 кВ	3 дн	24.07.17	27.07.17	3 дн 9 ч	24.07.17	27.07.17	МР: ЛР 110 Ергенинская, ЛР 110 Целинная-2				02:00	

Заместитель главного инженера по ОТСУ - начальник ЦУС



В.В. Маркушин